

Ведомость работ по устранению недостатков выявленных в ходе проведения работ по УЗТ, КУПВБ

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Коли- чество	Примечания
Трубопровод riformата из 30-Е-004/С,D в 30-Е-004/А,В; трубопровод 3045-006.4; паспорт №308				
1	Демонтаж/монтаж ТИ	участок	1	хоз.способ
2	Демонтаж/монтаж греющего кабеля	участок	1	хоз.способ
3	Демонтаж/Монтаж отвода 60° Ду 57х3 сталь 20	шт.	1	подрядный способ
Трубопровод конденсата пара среднего давления в 70-D-021; трубопровод 3623-011.0; паспорт № 70-229				
1	Демонтаж/монтаж ТИ	участок	4	хоз.способ
2	Демонтаж/монтаж греющего кабеля	участок	4	хоз.способ
3	Демонтаж/Монтаж отвода 90° Ду 159х4,5 сталь 20	шт.	1	подрядный способ
4	Демонтаж/Монтаж тройника Ду 159х4,5 сталь 20	шт.	2	подрядный способ
Трубопровод конденсата пара низкого давления в 70-D-022; трубопровод 3640-011.0-LPC-80; паспорт № 70-235				
1	Демонтаж/монтаж ТИ	участок	2	хоз.способ
2	Демонтаж/монтаж греющего кабеля	участок	2	хоз.способ
3	Демонтаж/Монтаж отвода 90° Ду 159х4,5 сталь 20	шт.	1	подрядный способ
4	Ремонт врезки Ду 38х2 в трубу Ду 89х3,5 сталь 20	шт.	1	подрядный способ
Трубопровод напорного конденсата от 70-D-022; трубопровод 3553-003.1/3664-011.0; паспорт № 70-233				
1	Демонтаж/монтаж ТИ	участок	7	хоз.способ
2	Демонтаж/монтаж греющего кабеля	участок	7	хоз.способ
3	Демонтаж/Монтаж трубопровода Ду 57х3,0 утонение в 4х местах	м.	3	подрядный способ
4	Демонтаж/Монтаж отвода 90° Ду 57х3	шт.	4	подрядный способ
5	Ремонт сварного шва Ду 108х4	шт.	1	подрядный способ
6	Ремонт сварного шва Ду 89х3,5	шт.	1	подрядный способ
Трубопровод пара высокого давления от клапана 30PV2028А; трубопровод 7341-HPS-6"-MS13-T				
1	Демонтаж/монтаж ТИ	участок	1	хоз.способ
2	Демонтаж/монтаж греющего кабеля	участок	1	хоз.способ
3	Ремонт стыка по шву фланца 6" 600# RF	шт.	1	подрядный способ
Трубопровод пара среднего давления от клапана 30PV2028А; трубопровод 3594-011.5; паспорт 70-224				
1	Демонтаж/монтаж ТИ	участок	1	хоз.способ

2	Демонтаж/монтаж греющего кабеля	участок	1	хоз.способ
3	Ремонт стыка по шву фланца Ду 219х6	шт.	1	подрядный способ
Коллектор пара высокого давления линия 7344-002.1				
1	Демонтаж/монтаж ТИ	участок	7	хоз.способ
2	Демонтаж/монтаж греющего кабеля	участок	7	хоз.способ
3	Замена ЗРА Ду25 Ру160 с КОФ	шт.	4	подрядный способ
4	Замена ЗРА Ду20 Ру160 с КОФ	шт.	1	подрядный способ
5	Замена фланцев Ду20 Ру160	шт.	2	подрядный способ